

Российская Федерация
Кировское областное
государственное казенное
учреждение
«ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Мелькомбинатовский проезд, 6
г. Киров обл., 610035
Тел/факс. (8332) 54-15-30
ador@ador.kirov.ru

Главе Опаринского
района

Макарову А.Д

613810, пгт Опарино
ул. Первомайская, д.14

22 НОЯ 2019

№

3309

На № _____

Информация на обращение
Опаринской администрации по
участку Опарино – Альмеж в
Кировской области.

Уважаемый Андрей Дмитриевич!

На ваше обращение от 28 октября 2019 года № 2885 по вопросу строительства участка Опарино - Альмеж в Кировской области сообщаем следующее:

Государственный контракт по строительству автодороги Киров - Котлас - Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области заключен 27.05.2019 г. №03402000033190047692-01-0044953-02 с ООО «СУ-43» (г. Киров) на сумму 1 061 108,383 т. рублей:

2019 – 339 750,000 т. рублей;

2020 - 300 000,000 т. рублей;

2021 - 421 358,383 т. рублей.

Начало строительства - июнь 2019 года.

Окончание строительства - ноябрь 2021года

Привлечены субподрядные организации:

Участок Опарино - Латышский ПК0+00 - ПК118+00 - КОГП «Вятавтодор», ООО «АстримЖилТехстрой».

Участок Латышский – Альмеж ПК118+00 - ПК261+00 - ООО «Технокомплекс».

Выполнение за 2019 год на 01.11 19 г. составило 149 792 572 рублей:

- июнь 854 986 рублей;

- июль 10 364 188 рублей;

- август 30 962 305 рублей;

- сентябрь 71 920 603 рублей;

- октябрь 35 690 490 рублей.

Остаток средств на 2019 год предусмотренный государственным контрактом составляет 189 957 428 рублей.

Отставание от календарного графика производства работ по объекту на 01.11.2019 года составляет 17 129 995 рублей.

На 21.11.2019 года на объекте капитального строительства выполнены следующие виды работ:

Разрубка леса - 26,10 км (100 %)

Возведение насыпи земляного полотна - 10,0 км (38%)

Устройство нижнего слоя щебеночного покрытия - 9,1 км (34%)

Устройство верхнего слоя щебеночного покрытия - 6,6 км (24%)

Приступили к устройству водопропускных труб - (2шт)

ПК56+57,38 и ПК185+61.

Проводятся работы по транспортировке дорожно - строительных материалов (уральского щебня). Из 192,0 тыс. тонн щебня заготовлено 71,0 тыс. тонн или 36%. Поставка щебня осуществляется на ст. Альмеж и ст. Опарино.

Отставание от календарного графика производства работ по объекту на 01.11.2019 года составляет **17 129 995** рублей.

Основной причиной отставания от календарного графика производства работ является отсутствия землевозных дорог к карьерам в период осенней распутицы.

В настоящее время доставка грунта с карьеров второго пускового комплекса осуществляется в круглосуточном режиме, что позволит генподрядной организации «СУ-43» до конца текущего года ликвидировать отставание от календарного графика производства работ и исполнять свои обязательства в рамках заключенного контракта.

Директор

Цава О.Г.